

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025,
nhiệm vụ đầu tư công năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Tư Nghĩa.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Tư Nghĩa khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025; UBND xã Tư Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025, nhiệm vụ đầu tư công năm 2026 (phục vụ kỳ họp HĐND xã thường lệ cuối năm 2025) cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

1. Tình hình thực hiện đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách cấp huyện

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, xã Tư Nghĩa mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Thương, xã Nghĩa Hòa và thị trấn La Hà. Trong năm 2025 trên địa bàn xã Tư Nghĩa (mới) được cấp có thẩm quyền đầu tư cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được UBND huyện (cũ) giao cho UBND các xã, thị trấn và Ban quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện đầu tư trên địa bàn xã Tư Nghĩa (mới) là 108.643,578 triệu đồng (trong đó: vốn ngân sách tỉnh phân cấp là 6.957 triệu đồng, vốn huyện thu từ quỹ đất là 49.401,132 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu là 30.000 triệu đồng, vốn tăng thu, tiết kiệm chi của huyện là 12.055,716 triệu đồng, Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu được phép kéo dài năm 2024 sang năm 2025 theo Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh là 10.229,730 triệu đồng).

Đến thời điểm ngày 30/6/2025 đã giải ngân được 55.294,272 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51% kế hoạch vốn được giao (Trong đó: vốn ngân sách tỉnh phân cấp là 6.421,776 triệu đồng, vốn huyện thu từ quỹ đất là 43.899,785 triệu đồng, vốn tăng thu, tiết kiệm chi của huyện là 1.450,639 triệu đồng, Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu được phép kéo dài năm 2024 sang năm 2025 theo Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh là 3.522,072 triệu đồng).

- Về cơ bản, nguồn vốn đầu tư công UBND huyện Tư Nghĩa (cũ) giao cho các xã, thị trấn (cũ) làm chủ đầu tư đã thi công xây dựng hoàn thành, thực hiện giải ngân, thanh toán trước thời điểm bàn giao nguyên trạng cho xã Tư Nghĩa mới. Đồng thời, kể từ ngày 01/7/2025 đến nay, UBND tỉnh không phân bổ (điều chỉnh, bổ sung) kế hoạch vốn đầu tư công cho xã Tư Nghĩa mới.

- Đối với tất cả các dự án được UBND huyện Tư Nghĩa (cũ) giao cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện (cũ) làm chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tư Nghĩa (mới) thì tất cả các dự án đã bàn giao nguyên trạng về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để tiếp tục thực hiện đầu tư hoàn thành các dự án dở dang.

(Chi tiết dự án đầu tư cụ thể theo các phụ lục đính kèm theo).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn xã

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (cho 03 xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương) được các cấp giao *(bao gồm phần kế hoạch vốn điều chỉnh bổ sung)* là 12.547,2 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 4.109 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 6.265 triệu đồng và ngân sách huyện (cũ): 2.138,2 triệu đồng.

Tình hình giải ngân 10 tháng đầu năm 2025: 6.087,2/12.547,2 triệu đồng (chiếm 49%). Trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.226 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 3.861,2 triệu đồng.

Còn lại chưa giải ngân: 6.460 triệu đồng (chiếm 51%). Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.883 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 4.577 triệu đồng.

Hiện nay, UBND xã Tư Nghĩa đang triển khai thi công xây dựng công trình Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung với tổng kinh phí thực hiện 4.411,5 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 29,2 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 3.500 triệu đồng và ngân sách huyện (cũ): 882,3 triệu đồng. Đã giải ngân: 845,779 triệu đồng (chiếm 19,2% tổng vốn đầu tư công trình).

Hoàn thiện hồ sơ xây dựng mới 3 công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương, Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao Mai, Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan Quốc Hương đến nhà Hà Bảy, thôn Tân Hội, với tổng kinh phí thực hiện 3.387,6 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.865 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 845 triệu đồng và ngân sách xã đối ứng: 677,6 triệu đồng *(chưa phân bổ)*.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm Báo cáo này)

3. Đánh giá, nhận xét:

- Được sự quan tâm của UBND tỉnh từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu và nguồn vốn ngân sách huyện nên kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã và đang triển khai theo đúng các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của xã, các dự án đã có tác động tích cực, lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đối với các dự án được UBND huyện Tư Nghĩa giao cho 04 UBND xã, thị trấn: xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Thương, xã Nghĩa Hòa và thị trấn La Hà làm chủ đầu tư đến thời điểm báo cáo tất cả các dự án đã được quyết toán vốn đầu tư và thanh toán dứt điểm theo kế hoạch vốn giao, không còn nợ đọng. Riêng đối với kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn

03 dự án dở dang chưa hoàn thành và 3 dự án khởi công mới, gồm:

+ Dự án dở dang, chưa hoàn thành: xã Nghĩa Hòa còn 02 dự án đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Xã Nghĩa Trung còn 01 dự án đang triển khai thi công (Nhà đa năng trường THCS Nghĩa Trung).

+ Dự án khởi công mới năm 2025 (thuộc kế hoạch điều chỉnh, bổ sung): Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương, Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao Mai, Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan Quốc Hương đến nhà Hà Bảy, thôn Tân Hội, với tổng kinh phí thực hiện 3.387,6 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.865 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 845 triệu đồng và ngân sách xã đối ứng: 677,6 triệu đồng (chưa phân bổ).

4. Khó khăn, vướng mắc

Thực hiện Công văn 1567/UBND-KTTH ngày 24/3/2025 và Công văn 2939/UBND-KTTH ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh về việc tạm dừng việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh thì trên địa bàn của xã Tư Nghĩa (xã mới) có 01 dự án: Cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xã Nghĩa Thương đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa thể giao kế hoạch vốn để triển khai thực hiện do liên quan đến công trình thiết chế văn hoá phải tạm dừng.

5. Nhiệm vụ chủ yếu các tháng cuối năm 2025

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2025, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Tư Nghĩa sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công tập trung một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2025, Thông báo số 132/TB-UBND ngày 14/3/2025, Công văn số 2157/UBND-KTTH ngày 17/4/2025. Đảm bảo các dự án đã hoàn thành được lập báo cáo, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng nội dung và thời gian theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

2. Tăng cường công tác quản lý của chủ đầu tư, thực hiện nghiêm công tác giám sát, nhất là chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công công trình, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Chỉ đạo điều hành ngân sách để đảm bảo bố trí vốn đầu tư xây dựng các dự án.

4. Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm, tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, để tìm ra nguyên nhân giải ngân chậm ở từng dự án để có hướng xử lý.

5. Sau khi UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 đối với các dự án dở dang cho UBND xã Tư Nghĩa sẽ tập trung thực hiện và giải ngân phần đầu đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2025.

6. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã.

II. Nhiệm vụ đầu tư công năm 2026:

Sau khi được UBND tỉnh thông báo chính thức kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã lấy ý kiến về việc ưu tiên đầu tư các dự án mang tính chất cấp bách, quan trọng và phù hợp với nguồn kinh phí được phân bổ, chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục theo trình tự để phê duyệt dự án đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2026 trình kỳ họp HĐND xã theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, nhiệm vụ đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Tư Nghĩa, kính báo cáo Thường trực HĐND xã theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận: *lap*

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hưng



PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA
(Kèm theo Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn giao năm 2025	Thanh toán đến 30/6/2025		Ước giải ngân đến 31/01/2026		Ghi chú
			Tổng cộng	Tỷ lệ	Tổng cộng	Tỷ lệ	
	Tổng cộng	108.643,578	55.294,272	51%	108.643,578	100%	
1	Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện	6.957,000	6.421,776	92%	6.957,000	100%	Phụ lục 1
2	Vốn ngân sách huyện thu từ quỹ đất	49.401,132	43.899,785	89%	49.401,132	100%	Phụ lục 2
3	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ quỹ đất của tỉnh	30.000,000	0,000	0%	30.000,000	100%	Phụ lục 3
4	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi	12.055,716	1.450,639	12%	12.055,716	100%	Phụ lục 4
5	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu được phép kéo năm 2024 sang năm 2025 dài theo Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh	10.229,730	3.522,072	34%	10.229,730	100%	Phụ lục 5



PHỤ LỤC 01. 1
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt dự án/ QĐ phê duyệt dự án hoàn thành		Phân ngân sách huyện	KH vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Kế hoạch vốn đã thực hiện đến trước năm kế hoạch	Kế hoạch vốn đã phê duyệt	Thanh toán 30/6/2025		Ghi chú
					Khởi công	Hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Nhu cầu vốn					Tổng cộng	Tỷ lệ	
A	Tổng cộng							112.898,474	7.956,577	7.956,577	6.957,000	7.382,400	6.421,776	87%	
1	Đường bờ kênh N8-VC8, xã Nghĩa Thương	C	UBND xã Nghĩa Thương	Nghĩa Thương	2024	2025	4952, 13/9/2024	1.131,627	1.132,000	1.132,000	600,000	531,627	531,627	100%	
2	Trường Tiểu học và THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	B	BQL dự án đầu tư XD	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2019	2024	5864/QĐ-UBND, 07/11/2024	111.766,847	6.824,577	6.824,577	6.357,000	468,000	465,907	100%	
3	Đường Ống Mũi - Tân Quan - Phạm Tạo	C	UBND xã Nghĩa Hòa	Nghĩa Hòa	2023	2024	35, 22/02/2023	1.100,000	1.100,000	1.100,000	660,000	399,559	399,599	100%	
4	Nối dài kênh N8-10-1	C	UBND xã Nghĩa Hòa	Nghĩa Hòa	2024	2025	8981, 30/11/2023	500,000	500,000	500,000	300,000	164,432	164,432	100%	
5	Trụ sở làm việc UBND thị trấn La Hà	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2023	2025	863, 24/2/2023	10.000,000	10.000,000	3.450,000	283,665	388,105	299,561	77%	
6	Nâng cấp, sửa chữa hội trường và trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2023	2025	3503, 14/6/2024	6.500,000	6.500,000	4.500,000	1.069,323	3.430,677	2.844,220	83%	
7	Đường từ cầu mương ngang đến Đập Quánh, xã Nghĩa Thương	C	BQL dự án đầu tư XD	xã Nghĩa Thương	2023	2025	8019, 25/11/2022	4.000,000	4.000,000	2.000,000		2.000,000	1.716,430	86%	



PHỤ LỤC 01.2
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN THU TỪ QUỸ ĐẤT
(Kèm theo Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 5/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện		Số, ngày, tháng, năm	Nhu cầu vốn	Phần ngân sách huyện	KH vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Kế hoạch vốn đã thực hiện đến trước năm kế hoạch	Kế hoạch vốn đã phê duyệt	Thanh toán 30/6/2025		Ghi chú
					Khởi công	Hoàn thành							Tổng cộng	Tỷ lệ	
	Tổng cộng							369.045,496	266.946,649	234.015,370	109.066,055	49.401,132	43.899,785	89%	
1	Trường Tiểu học và THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	B	BQL dự án đầu tư XD	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2019	2024	5864/QĐ-UBND, 07/11/2024	111.766,847	20.268,000	20.268	12.085,000	78,091	78,091	100%	
2	Trụ sở làm việc UBND xã Nghĩa Hòa	C	BQL dự án đầu tư XD	Nghĩa Hòa	2022	2024	1240, 13/3/2025	8.180,949	8.180,949	8.180,949	3.405,176	4.776,000	4.775,773	100%	
3	Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2022	2025	1363, 13/4/2022	5.000,000	5.000,000	5.000,000	2.400,671	1.599,329			
4	Đường từ cầu mương ngang đến Đập Quánh, xã Nghĩa Thương	C	BQL dự án đầu tư XD	Nghĩa Thương	2023	2025	8019, 25/11/2022	4.000,000	4.000,000	2.000,000	712,598	1.287,402			
5	Nâng cấp, sửa chữa hội trường và trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2023	2025	3503, 14/6/2024	6.500,000	6.500,000	2.000,000		1.000,000			
6	Trạm bơm Điện An 4, xã Nghĩa Thương	C	BQL dự án đầu tư XD	Nghĩa Thương	2023	2025	8038, 25/11/2022	1.097,700	1.097,700	1.097,700		1.097,700	279,351	25%	
7	Mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2022	2025	6337, 22/9/2023	30.000,000	19.400,000	19.400,000	1.834,610	7.299,049	7.299,049	100%	
8	Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và quảng trường huyện Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2018	2025	6940, 30/12/2024	147.500,000	147.500,000	146.068,721	77.412,000	24.263,561	24.263,561	100%	
9	KDC phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa	C	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2018	2025	10104, 31/12/2020	55.000,000	55.000,000	30.000,000	11.216,000	8.000,000	7.203,960	90%	



PHỤ LỤC 01.3
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 11/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (*)			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch vốn đã giao từ năm 2022-2024			Kế hoạch vốn năm 2025			Thanh toán 30/6/2025		Ghi chú
							Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng cộng	Tỷ lệ	
								Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách địa phương (NS tính)		XDCB tập trung	Thu SDD		XDCB tập trung	Thu SDD		XDCB tập trung	Thu SDD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20
	TỔNG CỘNG							150.000	120.000	120.000	0	120.000	90.000	0	90.000	30.000	0	30.000			
1	Đường Phan Đình Phùng nối dài - Nghĩa Trung (đoạn từ khu dân cư Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc)	Tư Nghĩa				2022 - 2025	18466/QĐ-UBND, 03/12/2021	150.000	120.000	120.000		120.000	90.000		90.000	30.000		30.000	0	0%	



PHỤ LỤC 01. 4
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Cơ quan điều hành dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt		Phân ngân sách huyện	KH vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Lũy kế đã bố trí thực hiện KHV 2021-2025 đã giao	Kế hoạch vốn năm 2025	Thanh toán 30/6/2025		Ghi chú
					Khởi công	Hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Nhu cầu vốn					Tổng cộng	Tỷ lệ	
	Tổng cộng							147.500,000	147.500,000	146.068,721	122.413,000	12.055,716	1.450,639	12%	
1	Khu dân cư, công viên, hồ điều hòa và quảng trường huyện Tư Nghĩa	UBND huyện Tư Nghĩa	BQL dự án đầu tư XD	La Hà	2018	2025	6940, 30/12/2024	147.500,000	147.500,000	146.068,721	122.413,000	12.055,716	1.450,639	12%	



PHỤ LỤC 01. 5
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
(Kèm theo Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện		Quyết định phê duyệt dự án		Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	KH vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Kế hoạch vốn năm 2024	Số vốn đã giải ngân đến 31/01/2025	Số Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025	Thanh toán 30/6/2025		Ghi chú
				Khởi công	Hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư						Tổng cộng	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
	Tổng cộng						150.000,000	120.000,000	30.000,000	30.000,000	8.570,270	10.229,730	3.522,072	34%	
I	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu được phép kéo dài theo Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh						150.000,000	120.000,000	30.000,000	30.000,000	8.570,270	10.229,730	3.522,072	34%	
1	Đường Phan Đình Phùng nối dài - Nghĩa Trung (đoạn từ khu dân cư Phú Sơn đến đường dẫn cao tốc)	UBND huyện Tư Nghĩa	Nghĩa Trung	2022	2025	18466/QĐ-UBND, 03/12/2021	150.000,000	120.000,000	30.000,000	30.000,000	8.570,270	10.229,730	3.522,072	34%	

PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TƯ NGHĨA
 (Kèm theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Stt	Danh mục dự án	Địa điểm	Quy mô	Thời gian thực hiện	Số Quyết định, ngày, tháng, năm	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025				Kế hoạch vốn năm 2025				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/10/2025				Tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2025 đến ngày 31/10/2025	Ghi chú
						Tổng Vốn	Trong đó			Tổng Vốn	Trong đó			Tổng Vốn	Trong đó				
							Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
1	2	3	4	3	4	9=10+11+12	10	11	12	17=18+19+20	18	19	20	21=22+23+24	22	23	24	25	26
	TỔNG CỘNG (UBND xã Tư Nghĩa)					21.196,0	10.280,8	6.265,0	4.649,9	12.547,181	4.109,006	6.265,000	2.173,175	6.087,2	2.226,0	2.773,1	1.088,1	49%	
I	Nghĩa Trung (cũ)					8.115,1	2.628,2	3.500,0	1.986,9	5.170,518	568,218	3.500,000	1.102,300	1.634,028	568,218	853,100	212,710	32%	
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng thoát nước tuyến đường Tư Nghĩa - Nghĩa Hành (đoạn từ Bưu điện Văn Hóa đến Trạm Y tế đến xã Nghĩa Trung)	xã Nghĩa Trung	575 m	2022-2024	200, 24/7/2024	569,3	460,0		109,3										Đã QT
2	Khu thể thao thôn An Hà 1	xã Nghĩa Trung		2023-2024	129, 23/4/2024	987,4	691,2		296,2	10,189	10,189			10,189	10,189			100%	Đã QT
3	KCH Kênh N10-4-2KD	xã Nghĩa Trung		2023-2024	577, 30/12/2024	1.063,5	850,8		212,7	723,046	503,046		220,0	715,756	503,046		212,710	99%	Đã QT
4	BTXM tuyến ngõ 2 Hư – đường sắt	xã Nghĩa Trung	600 m	2023-2024	424, 11/9/2024	1.083,3	597,0		486,3	25,783	25,783			25,783	25,783			100%	Đã QT
5	Nhà đa năng trường THCS Nghĩa Trung	xã Nghĩa Trung		2025-2026	124, 24/3/2023	4.411,5	29,2	3.500,0	882,3	4.411,5	29,2	3.500,0	882,3	882,300	29,200	853,100		20%	đang thi công xây dựng
II	Nghĩa Hòa (cũ)					4.593,9	2.628,2	1.000,0	965,7	2.011,4	567,4	1.000,0	444,0	1.913,4	549,4	1.000,0	364,0	95%	
1	Nâng cấp mặt đường Tuyến Nguyễn Thanh Hồng – Nguyễn Mau	xã Nghĩa Hòa	862 m	2022-2023	136,24/4/2024	569,9	455,9		114,0										Đã QT
2	BTXM tuyến đường từ Trần Phú Hữu – Mai Xuân Niễn	xã Nghĩa Hòa	1000 m	2022-2023	173,03/6/2024	986,2	787,3		198,9										Đã QT
3	BTXM + thoát nước tuyến đường từ Kênh N8 đi đồng Năm Sào	xã Nghĩa Hòa	460 m	2023-2025	387, 20/9/2024	1.044,0	835,2		208,8	17,6	17,6			17,6	17,6			100%	Đã QT
4	Điện chiếu sáng từ ngã ba Đào – Khánh Lạc	xã Nghĩa Hòa	1060 m	2023-2025	09, 06/01/2025	630,1	504,1		126,0	630,1	504,1		126,0	592,798	486,094		106,704	94%	Đã HT chưa QT
5	Đường trạm Bơm Đồng Cồn đi Huỳnh Thái	xã Nghĩa Hòa	930m	2025	255, 26/6/2025	1.137,50		910,0	227,5	1.137,5		910,0	227,5	1.095,287		910,000	185,287	96%	Đã QT
6	Sửa chữa vỉa hè mặt trước Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hòa	xã Nghĩa Hòa		2025	109, 12/3/2025	226,2	45,7	90,0	90,5	226,2	45,7	90,0	90,5	207,661	45,700	90,000	71,961	92%	Đã HT chưa QT
III	Nghĩa Thương (cũ)					5.099,5	3.159,5	920,0	1.019,9	2.655,2	1.108,4	920,0	626,9	2.539,8	1.108,4	920,0	511,4	96%	
1	Nâng cấp mặt đường từ ngã tư Lúa đi nhà Nguyễn Trọng	xã Nghĩa Thương	660 m	2022-2024	109, 26/4/2024	720,9	576,7		144,2					-					Đã QT
2	Tuyến đường từ Gò Lùm đi ngã tư Tân Nghĩa	xã Nghĩa Thương	250 m	2023-2025	123, 13/5/2024	571,2	456,9		114,2					-					Đã QT
3	Tuyến đường Nghĩa Thương đi Nghĩa Phương đoạn từ Gò sạn đến Trần Văn Cường	xã Nghĩa Thương	500 m	2023-2025	120, 09/5/2024	685,1	548,1		137,0					-					Đã QT
4	KCH Kênh Mương Vọng - 1 (kênh Bùng Bình)	xã Nghĩa Thương	508 m	2023-2025	160, 31/3/2025	872,0	697,6		174,4	404,973	228,173		176,800	384,736	228,173		156,563	95%	Đã QT
5	Tuyến đường từ kênh N8 đi giáp đường Tân Nghĩa - Gò Bà Tré	xã Nghĩa Thương	600 m	2023-2025	271, 23/6/2025	1.100,3	880,2		220,1	1.100,250	880,200		220,050	1.018,646	880,200		138,446	93%	Đã QT
6	Tuyến đường từ cầu Bà Tiên đi đập Tân Quang	xã Nghĩa Thương	650m	2025	272, 23/6/2025	1.150,0		920,0	230,0	1.150,000		920,000	230,000	1.136,438		920,000	216,438	99%	Đã QT

Stt	Danh mục dự án	Địa điểm	Quy mô	Thời gian thực hiện	Số Quyết định, ngày, tháng, năm	Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025				Kế hoạch vốn năm 2025				Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 đến ngày 31/10/2025				Tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2025 đến ngày 31/10/2025	Ghi chú
						Tổng Vốn	Trong đó			Tổng Vốn	Trong đó			Tổng Vốn	Trong đó				
							Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
IV	xã Tư Nghĩa (mới)					3.387,5	1.864,9	845,0	677,5	2.710,0	1.865,0	845,0							
1	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương	xã Tư Nghĩa		2025-2026	3295, 28/10/2025	2.000,0	1.200,0	400,0	400,0	1.600,0	1.200,0	400,0		-				đang thi công xây dựng	
2	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao Mai	xã Tư Nghĩa		2025-2026	3294, 28/10/2025	556,3		445,0	111,3	445,0		445,0		-				đang thi công xây dựng	
3	Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan Quốc Hương đến nhà Hà Bảy, thôn Tân Hội	xã Tư Nghĩa		2025-2026	3296, 28/10/2025	831,3	665,0		166,3	665,0	665,0			-				đang thi công xây dựng	